

Förekommande personer:

Fredrik – jag

Britt-Marie (B-M) – min mamma

Jag (författare Elmer) – min pappa

Runo – min morfar

Stanley – min morbror (mammans storebror)

Elis – min farbror (pappas storebror)

Lennart A och Gunnel – grannarna med samma entrégång (Ribegatan 186)

Alrik - min farfar

Anita – väninna till mamma

Bengt – Anitas före detta man

familjen Kemppi, Raimo – grannarna vägg i vägg (Ribegatan 190)

Svea – min mormor

Gun – min mormors syster

Signhild – min mormors syster

Ulrika – min kusin

Ellinor – min kusin

Ulf – mammans kusin

Agneta – Ulfs fru

Jerry – min farbror (pappas lillebror)

Karl-Ivan – min farbror (gift med pappas syster Frideborg)

Nicke – granne som byggde på samma hus som Lennart (Ribegatan 184).

Rickard – min kusin (Stanleys son).

Tore – min farbror Elis hustrus styvfar.

Jeppe (Jesper) – min kusin (Elis son).

Anna Ehlin – min kusin (Stanleys dotter)

Elida – min farmor

Förekommande platser:

Ö-vik – Örnsköldsvik (min mormor och morfars hemtrakt varifrån de flyttade till Sthlm).

Västersjö/Landet – Mormor och morfars landställe mitt emot Skokloster vid Mälaren.

1979

Vecka 3

Fre 19 Jan. – Dag för byggstart. Byggmöte hos SMÅA kl 8.00 med genomgång av ritningar.

Samling i garage för utkvittering av spik. Kl 14 började spika på yttervägg vid kök tillsammans med Runo. Väggens hopspikad utan gullfiberboard vid halvfemtiden då det blev mörkt. (Arbetstid angiven i marginalen 14-17)

Lör 20 Jan – Startade bygget vid pass 8 tillsammans med Elis och Runo. Vi fortsatte med ytterväggarna, spikade ihop reglar och klädde med gullfiberboard. Ytterväggarna var klara när vi slutade vid femtiden (8-12, 13-17)

Sön 21 Jan – Arbetet fortsatte med Runo. Lägenhetsskiljande vägg monterades och vi fick hjälp av husgrannen för att få den på plats. Vi spikade ihop väggarna vid entrén men klädde dem inte med board. Vi jobbade till kl 6. Då var det mörkt för länge sedan. (8-18)

#### Vecka 4

Mån 22 Jan – vilodag.

Tis 23 Jan – Från kl 18 till 20.30 jobbade jag och Runo med att flytta ställningsvirke från fram- till baksidan. Elskåpet hade nu kommit på plats men ingen ström.

Tors 25 Jan – AIK-Skellefteå AIK 2-3. Såg matchen tillsammans med Britt-Marie och Stanley, dålig match men rätt lag vann. Passerade bygget på kvällen (snöade häftigt) och då hade bräder för mellanbjälklaget kommit.

Fre 26 – Fredrik insjuknade i feber 39 grader. Började skotta snö vid femtiden. Det snöade hela tiden. Jag åkte hem nästan direkt för att hämta stora skoveln (Stanleys). Snöskottningen fortsatte från kl 18.00 och slutade kl 20.00. Då hade jag skottat rent inne i huset och delvis på framsidan. Snöfallet fortsatte. Mellanbjälklaget hade leverats. Det låg på snön på mot garagesidan. (18-20).

Lör 27 Jan – Började kl 8.00 temp -12 som var -20 när vi slutade på kvällen. Runo, jag och Lennart A byggde ställning mellan husen. Den var nästan klar till lunch. Stanley kom till lunch och vi fortsatte med ställningen. När den var klar riktade vi väggarna och strävade. Därefter fortsatte vi med att montera klossar för krysskolvningen. Endast Runos bil startade när vi skulle hem så jag lämnade min i garaget. (8-16.30).

Sön 28 Jan – Elis var på plats när vi kom dit. Vi gjorde klart klossarna för krysskolvningen och började montera bjälkarna som står på ytterväggarna. Fogmassa la vi på innan vi ställde upp bjälkarna. Innan hade vi markerat på hammarbandet var bjälkarna skulle stå. Bjälkarna var svårspikade eftersom de var av limträ. Och när kvällen kom hade vi fått upp hela "ramen" och två stycken tvärgående. Temp c:a -12 men soligt och skönt under dagen. Elis stannade till lunch. Runo hela dagen. (8.30 -18).

#### Vecka 5

Mån 29 Jan 1979 – Fredrik 37,4 efter att ha haft 39,8-40,4 sedan i fredags.

Fre 2 Feb – Alrik 63 år. Snöskottning två timmar. (18-20).

Lör 3 Feb – kl 8.00 start tillsammans med Elis och Runo. Vi började med att rikta väggarna och fortsatte med mellanbjälklaget. Bjälkarna hade vi klara till lunch. Stanley kom efter lunch då vi fortsatte med att lägga brädbolv på bjälklaget. Vi slutade vid halvfemtiden. Då hade det snöat häftigt i en timma. Jag stannade kvar till kl 18.00. Skottade snö och städade undan. (8-18).

Sön 4 Feb – Började morron tillsammans med Runo och Elis att lägga brädgolvet. Det blåste kallt men som tur var hade vi börjat längst bort mot nordväst så nu fick vi vända ändan mot vinden. Stanley kom vid halvtiotiden så hela golvet var klart till lunch. Britt-Marie, Runo och jag fortsatte efter lunch med gullfiberboard runt dörren vid entrén. Britt-Marie slog in sin första spik. Vi gjorde även en storstädning och täckte bjälklag med press. (8.00-16.30).

### Vecka 6

Mån 5 Feb – Har lånat strålkastare 400 W av Solna Elverk.

Lör 10 Feb – En tämligen lugn helg. Sov till kl åtta och tittade sedan på Stenmarks första åk. Åkte till bygget på eftermiddagen och spikade ställning på ena sidan av huset. Sopade och skottade snö och städade upp lite. (kl 14-17).

Sön 11 Feb – Elis kommer över och hjälpte mig med ställning på andra kortsidan. Dessutom spikade vi gullfiberboard på hörn och mellan husen. Anita och Bengt besökte oss också. (8-13).

### Vecka 7

Mån 12 Feb – Åkte till Örkelljunga kl 08.00.

Tors 15 Feb – Åter från Örkelljunga kl. 21.00

Fre 16 Feb – Elis 33 år. Besökte Elis och "grattade". Passerade bygget på väg hem från jobbet och bar upp virke till 2 väggar för övervåningen. (16-17).

Lör 17 Feb – Elis och Runo ställde upp och vi startade med väggen mot garaget som vi reste och stagade fast. Likadant gjorde vi med motsvarande vägg. Elis åkte hem vid lunch och då fortsatte jag och Runo med gavelväggarna mot Lennart A. Innan vi åkte hem reste vi den ena vägghalvan. (8-17.30).

Sön 18 Feb – Arbetet med övervåningen. Fortsatte med att resa den andra vägghalvan och därefter spikade vi ihop mellanväggarna mot Kemppe innan vi tog lunch. Efter lunch reste vi väggarna och riktade in dom ordentligt. Dessutom spikade vi ihop ytterligare ett bomlag [?] på kortsidorna. Elis och Runo hjälpte mig hela dan. (8-17.30)

### Vecka 8

Mån 19 Feb – Gick igenom ritningarna för taket och bytte ut ritningarna som var klara.

Tis 20 Feb – Passerade bygget på väg hem från jobbet och bar in takpappen. Under dagen har B-M täckt bräderna för taket med press...

Tors 22 Feb – Byggde ställning på plan 2 invändigt tillsammans med Runo för att lättare kunna montera takstolarna. (18-20.30).

Lör 24 Feb – Monterade gavelspetsar som vi efter uppsättning isolerade och klädde med gips. Ytterdelarna på gavelsektionerna bar vi upp genom trappen, mittsektionen **sen [?]** drog vi upp med rep. Därefter monterade vi fackverken mellan gavlarna. Fackverken var lätta och vi bar dom genom trappen utom de i mitten som vi drog upp med rep på utsidan av huset. Medhjälp var Runo och Elis. (8-18).

Sön 25 Feb – Vi, det vill säga Runo och jag, började med att rikta gavlarna och därefter spikade vi fast vinkeljärn och klossar för fackverken. Rotbräderna [?] för taket var av väldigt dålig kvalitet så vi kapade bort en hel del. Innan vi gick hem hade vi lagt hälften av de längs taket gående bräderna på ena sidan av huset. (8-18).

### Vecka 9

Mån 26 Feb – Semesterdag, Runo ringde på morron och sa att han också skulle ha semester. Så vi fortsatte med brädspikning och gjorde klart allt på kökssidan så när som på det som skulle inbäras på tvären därför att felaktiga taktassar hade levererats. Kempii blev också klar så vi fortsatte med pappläggningsen och klistring av den. På eftermiddan spikade vi bräder på ca halva vardagsrumssidan och täckte med plastpress. (8-17.30).

Tis 27 Feb – Fredrik 1 ÅR. Semesterdag. Forsatte med att spika bräder som jag var klar med på eftermiddan. Taktassar levererades på morron och på eftermiddan mätte jag och Raimo ut tak??? och spikade ytter??? provisoriskt. (8.30 -17.30)

Ons 28 Feb – Semesterdag. Började den med att kapa och mäta in taktassarna, ett tidsödande jobb för att få dom rätt i höjd och rätt längd. På eftermiddan spikade jag bräda på taktassarna på v-rumssidan och monterade rännkrokar och takfotsbleck. Innan vi gick hem spikade vi fyra våder papp! (Vi var Raimo, jag och Raimos systerson). Temp c:a -1. (8.30-18.30).

Tors 1 Mars – Semesterdag. Fortsatte pappläggningsen och gjorde vardagsrumssidan helt klar. Med klistring av samtliga skarvar. På eftermiddagen åkte Britt-Marie och jag in till stan och tittade på köksluckor. [????] etc är det som faller mest i smaken. (8-12.30)

Fre 2 Mars – Semesterdag. Ulrika 2 år. Började tillsammans med Elis att montera tassarna på kökssidan. Raimo monterade motsvarande på sin sida. Därefter spikade vi bräda på tassarna och det visade sig att bräderna stämde precis, mest tack vare "blindskarvar" på var tredje bräda. På lunchen hämtade vi Gun och Signhild hos Svea. På morron när vi startade snöade det lätt och när vi hade fått på takpapp började det regna. Puh! (8-12, 13.30-17).

Lör 3 Mars – Ellinor 9 år. Britt-Marie var ute och handlade på förmiddagen och vid 1-tiden åkte jag till bygget och började täta med fogmassa mot yttervägg i mellanbjälklaget. (13-17).

Sön 4 Mars – Isolerade mot yttervägg i mellanbjälklag och tejade och satte fast plast för diffusionsspärr. Åkte hem kl 11.00. Då hade vi besök av Ulf och Agneta, åkte tillbaka till bygget och vid tvåtiden träffade jag Raimo som berättade att vi kunde få tag på färg och tapeter gratis. Åkte iväg tillsammans och hämtade 24 l färg samt tapetrullar. (8-11, 14-16).

### Vecka 10

Tors 8 Mars – Avslutade diffusionsspärr mot mellanbjälklag. (18-20).

Fre 9 Mars – Byggmöte kl 8.00-9.15. Åkte sen och köpte häftpistol samt isolerkniv hos Julian Sjögren. Efter lunch åkte jag till bygget och bar in glespanel för övervåningen samt planket för vinden. Började spika upp vindsplanken. (13-18).

Lör 10 Mars – Elis och Runo på plats när jag kom på morron. De spikade upp vindsplanken under tiden att jag isolerade mot tak vid taktassar. Efter att ha riktat taket för övervåningen och märkt ut glespanelen häftade vi upp den armerade plasten. Efter att Elis åkt hem (kl 15) började jag och Runo med glespanelen för övervåningen. 2 st 4 tum i varje takstol uppåt. Puh va jobbigt.

Sön 11 Mars – Kompletterade med spik i glespanel, tejade ihop diffspärr i lägenhetsskiljande vägg med armerad plast i tak. Började med städning på över- och undervåning. Svea var barnvakt på em. Då städade B-M på över- och undervåning och jag märkte ut hål för v.v. element samt väggar för badrum. (8-17).

### Vecka 11

Tors 15 Mars – Märkte ut var glespanel för undervåningen skulle spikas på samtliga bjälkar. (18.30-20.30).

Lör 17 Mars – Spikade glespanel tillsammans med Elis och Runo och Stanley. Övervåningen avslutades. Undervåningen gjordes klar. Ytterdörrar monterades. (8-18).

Sön 18 Mars – Tillsammans med Elis och Runo satte vi fast kortlingar och borrade hål för vvs-rör. Förberedde för montage av undertak [vid] entré. Elis åkte vid 13. (8-18).

### Vecka 12

Mån 19 Mars – Semestervecka. Forsatte med kortling över- och undervåning. Tätning av skarvar, fogning. (8-18).

Tis 20 Mars – Kortlingar. Tätning av skarvar. (8-18).

Ons 21 Mars – Kortlingar. Kompletteringar i golv övervåning. Utmärkning av mellanväggar. (8-12).

Besökte IKEA.

Tors 22 Mars – Kortingar, vindsgolv, ut??? (8-12).

O-R- Byggmarknad för ??? av kakel i kök.

Fre 23 Mars – Fönster levererade. (Spårning i golv [?] utfördes av montör). Började montage tillsammans med Elis som också han hade semester. Bar in alla dörrar och fönster. Monterade fönster för bad och toa. Fönster för sovrum mot garage [på] övervåningen. (8-18).

Lör 24 Mars – Tillsammans med Stanley montage av övriga fönster i ö.v. Fönster + fönsterdörr i kök. Fönsterdörr i vardagsrum. (8-18).

Sön 25 Mars – Runo var på plats före mig (kl 8). Försovning till kl 8.30. Därefter (kl 9) montage av fönster i vardagsrum. Efter lunch fick vi hjälp av B-M som **tvättade [?]** runt fönster. Runo monterade handtag och jag lås för ytterdörr samt tätade runt fönster. (9-17.30).

### Vecka 13

Mån 26 Mars – Semesterdag. Fogning och tätning av fönster. (8-12).

Åkte och tittade på kakel.

Tis 27 Mars – Fogning och tätning av **fönsterkortlingar [?]**. Städning. (8-18).

Ons 28 Mars – Arbete med vertygslåda. Lossade isolering för Kemppi. Bar in ventilationsutrustning. (18.30-19.30).

Tors 29 Mars – Kompletterade kortlingar. Verktgylåda. (19.30-20.30).

Fre 30 Mars – Byggmöte skulle jag ha varit på men försov mig, vaknade kl 8.30 varefter vi åkte och tittade på kakel hos Bygg-Urban i Aspudden. Åkte till jobbet efter lunch.

Lör 31 Mars – **Montage av [?]**lucka och **taklucka [?]** för fläkt. Fick hjälp av Elis och Runo. Spikade också upp tegelläkt som vi gjorde tillsammans med Kemppi och "Kaggen" så vi kunde göra hela huset på en gång. (8-18).

### Vecka 14

Sön 8 April – Monterade ventilationsstammar på vind. Drevade i golv, tätade utmed väggar med drev. (8-18).

### Vecka 15

Tors 12 April – Avslutade dragning av ventilation, popnitade och tejpade skarvar. (8.30-12). Isolerade med 170 mm på ena sidan av vinden. (14-18).

Fre 13 April – Elis kom på morron, Runo likaså. Jag och Elis isolerade ventilationsstammar i vindsgolv. Isolerade därefter hela vinden 170 mm utefter sidorna och därefter 50 mm matta över hela. Runo isolerade mot yttervägg på övervåningen. (8-17.30).

Lör 14 April – Isolerade mellanväggen på överplan och halva mellanväggen på det nedre. Runo isolerade ytterväggar på övre plan. Runo stannade till 12. Kl 15 åkte vi till Svea och Runo där dom bjöd på mat och kaffe i massor. Vi såg Sverige vinna över Västtyskland med 7-3 i VM i Moskva. (8-13.30).

Sön 15 April – Kapade till skiva för golv på vind och bar ut dom. Hjälpte Raimo med hans skivor. Runo isolerade klart på överplanet utom ovanför fönsterna. Jag isolerade ytterväggar i vardagsrummet utom där elektrikern skall montera sina dosor. (8-13).

#### Vecka 16

Mån 16 April – Isolerade ventilationsstammar på vind tillsammans med Runo. (8-18).

Ons 18 April – Elmer 30 år.

Lör 21 April – Kompletterade med isolering och kortlingar för yttervägg. (8-12).

Sön 22 April – Isolerade vidare mot yttervägg. Tog loss elskåpet och riktade det. Klädde elskåpet med plank på utsidan tillsammans med Runo. Kortlade ovanför fönster. (8-18).

#### Vecka 17

Ons 25 April – Åkte och pratade med elektrikern på morron, han lovade att vara klar före helgen. (Vaknade redan kl 5).

Fre 27 April – Isolerade ytterväggarna på nedre plan. Isolerade klart på övervåningen. Började med ljudisolering i mellanbjälklaget och handlade **dosskärare [?]** + elgrejen för komplettering av dosor för vardagsrum. (11-18)

Lör 28 April – Elis + Stanley gipsade övervåningens tak. Runo kom på eftermiddagen och hjälpte till, då behövde de inte använda hissen. Två höll och en skruvade. Hela tiden höll jag på och isolerade i mellanbjälklag med 9,5 mm stenullsmatta. **[oläsligt]**. (8-18).

Sön 29 April – Isolerade klart i mellanbjälklag. Under tiden gipsade Stanley och Runo yttervägg på övervåningen. Därefter monterade vi gips i tak för nedervåningen. Vi var klara till kvällen. (8-18).

## Vecka 18

Mån 30 April – Jerry anlände med flyg kl 16.

Tis 1 Maj – Elis och Jerry spikade gips på övervåningen. Kompletterad[e med] spik + vägg mot Kemppi. Jag isolerade färdigt på yttervägg på nedre plan. (8-18).

Ons 2 Maj – Jerry 24 år. Isolerade färdigt på nedre plan mot Kemppi. Jerry skruvade fast gips på övre plan. Kompletterande skruvning. På eftermiddagen gipsade vi väggen mot gavel i kök + vägg mot Kemppi i kök. (8-18.30).

Tors 3 Maj – Gips montage. (8-16.30). På em. Solvalla med Jerry. Vann tot. 100 kr. Jerry gick back.

Fre 4 Maj – Gipsmontage (8-16.30). På em. åkte vi till Elis med Jerry.

Lör 5 Maj – Gipsmontage med Jerry (8-18).

Sön 6 Maj – Montage av mellanvägg underplan. Elis kom kl 8. Då åkte jag ut med Jerry till flyget. Däremellan ändrade jag och Elis **trappen [?]** och monterade mellanvägg mot vardagsrum.

## Vecka 19

Ons 9 Maj – Spacklade tillsammans med B-M väggar över- och underplan delvis. (18-21).

Lör 12 Maj – Montage av mellanväggar undre plan + övre plan delvis . Elis + Runo hjälpte till. (8-18).

Sön 13 Maj – Resterande montage av mellanväggar övre plan. Jag var där ensam. (8-18.30).

## Vecka 20

Fre 18 Maj – Byggmöte kl 8.

Spikade råspont på vägg i badrum. Monterade playwood under fönster i vardagsrum. (10-18).

Lör 19 Maj – Britt-Marie 29 år.

Klädde huset med **????papp** på framsidan tillsammans med Runo. (8-16).

Sön 20 Maj – Försov mig, vaknade 20 minuter över åtta. Monterade papp runt huset tillsammans med Runo. Britt-Marie kom kl 11 och städade och målade panelbräda. Jag och Runo började med montage av spikläkt. (8.30-19.00).



Mån 21 Maj – Åkte fram och tillbaks till Falköping.

Tis 22 Maj – Fällde in playwood under fönster. Svea kom och målade panel i 3 timmar. Jag körde bort en massa brädstumpar till en container. Jag åkte på kvällen. Innan dess spikade jag fast läkt på golven för panelen. (8.30-18).

Ons 23 Maj – Karl-Ivan anlände 12. Montage av läkt för panel på kortsidorna. Läktspikning nästan klar.

Tors 24 Maj – Spikade läkt klart. Elis kom också. Vi började spika panel vid dörren. Vi spikade panelbräder ca. 3 meter på gaveln. Sista 2 timmarna målade jag när Elis och Karl-Ivan spikade. (07.00-19.30).

Fre 25 Maj – Jag och Karl-Ivan spikade panel på gaveln och gjorde klart delen mot kökssidan. (7.30 -19.00). Jag och Karl-Ivan åkte tillbaks och målade. (20.30 -21.30).

Lör 26 Maj – Jag och Karl-Ivan spikade panel på gaveln mot vardagsrumssidan. Runo kom vid niotiden. Kl 10.30 kom en byggkran som lyfte betongplattorna till Nickes och Lennats hus och vårt hus. Det var klart till kl 11.30. Det kostade oss 100 kr/per hus.

Sön 27 Maj – Åkte först med Karl-Ivan till Bromma. Under tiden var Elis och Runo vid bygget och målade bräder. När jag kom så gjorde vi gaveln klar. Panelbräder spikade vi på vardagsrumssidan som vi gjorde nästan klar. Det som återstod var bräder under vardagsrumsfönstret. (kl 9.30-19).

### Vecka 22

Mån 28 Maj - Britt-Marie och jag målade panelbräda och Svea var barnvakt. (18.30-20.30).

Tis 29 Maj – Runo 57 år.

Fre 1 Juni – Tog ledigt från jobbet och målade panelbräda och vindskiva. (15-19).

Lör 2 Juni – Gjorde klar underbrädorna på vardagsrumssidan tillsammans med Runo. Stanley och Rickard kom vid niotiden. Vi började förbereda **panelbräder [?]** på kökssidan. Stanley åkte kl 14. Då åkte Britt-Marie hem också. Hon hade målat **lockribba [?]**. Innan jag och Runo åkte hem hade vi gjort kökssidan nästan klar. (8-18.30).

Sön 3 Juni – Jag och Runo gjorde kökssidan klar. Därefter började vi med entrén som vi gjorde delvis. B-M kom kl 10 och målade lockbrädan som hon gjorde klar till kl 16. (8-18).

### Vecka 23

Mån 4 Juni – Jag och gjorde Runo gjorde enkla plan och fortsatte med vindsskivorna som vi gjorde klart. Vi började med lockbrädan som vi spikade på gaveln. (8-19).

Tis 5 Juni – Färdigställde gips under fönster i alla rum. (18-21).

Ons 6 Juni – Spacklade skarvar under fönster och grundmålade fönsterbleck (18-20).

Tors 8 Juni – Runo var ensam och tvingade ihop panel där det behövdes. Den hade torkat och gått isär vid spont. Han monterade också masonit vid takfot för att få bra isolering av takfoten. (9-16).

Fre 9 Juni – Elis och Runo spikade ihop toalettens vägg i nedre plan. Taklucka till vind och monterade rör för väggvattenutkastare. Tore var där mellan 08.00-14.00 och spacklade underfönster och målade plåt. Jag spacklade, slipade och spacklade skarvar på övervåningen. Det regnade hela dan. (8-19).

Sön 10 Juni – Jag och Elis satte en gipsskiva i toaletterummet nere. Satte myggnät vid ventilationsöppning ovanför fönster, monterade spikläkt för foder runt fönster och spikade lock på gaveln. Elis åkte hem kl 16.00. Då sågade jag lockpanel och monterade "måttklossarna" samt slipade och spacklade under fönster. (08.30-20.00).

#### Vecka 24

Mån 11 Juni – Spackling och slipning av gips under fönster. (18-20.30)

Tis 12 Juni – Målning under fönster, målning av fönsterbleck. (18-20.30).

Ons 13 Juni – Spackling och slipning under 3 fönster som inte blev bra. (18-21)

Tors 14 Juni – Ljusdal

Lör 16 Juni – Spikade lockläkt på gaveln tillsammans med Runo. Runo åkte hem kl 16.00. När han åkte kapade jag samtliga lock för gaveln som återstod. Slipade och spacklade under fönstren. (8-19).

Sön 17 Juni – Satte ensam samtliga fönsterbleck. Kapade till foder för fönster på gaveln. Målade dem. Åkte tillsammans med B-M och Fredrik till Obs. Köpte ny vit färg för målning under fönster. Halvblank. Målade två gånger. (Arbetstid: kl 8.30 till 19.00; kl 20.00 till 21.30).

#### Vecka 25

Mån 18 Juni – Ånge. B-M och Fredrik på landet.

Tis 19 Juni – Ånge

Ons 20 Juni – Ånge

Tors 21 Juni – Ånge

Fre 22 Juni – Runo och jag satte foder och gjorde klart lockläkt på gaveln. (8-16).

Lör 23 Juni – Runo och jag satte foder runt fönstren. (8-19).

Sön 24 Juni – Runo och jag satte foder runt fönstren. (8-14).

### Vecka 26

Mån 25 Juni – Jag, B-M och Fredrik i Ängelholm.

Ons 27 Juni – Runo var ensam. Städade, målade osv. (8-18).

Fre 29 Juni – Runo och jag jobbade med taket. (19-20).

Lör 30 Juni – Lade tegeltak tillsammans med Raimo. Sågade pannor och gjorde färdigt på taket. Em. gjorde jag lockläkt på vardagsrumssidan. (8.30-20).

Sön 1 Juli – Elis kom strax efter åtta men då hade vi vaknat strax innan så vi var inte klara. Vi spikade lock på kortsidorna, plåt över fönstren på övervåningen. Runo kom kl 14.00 efter att ha varit i Ö-vik på begravning. Elis och Runo gjorde klar panelen under taksprånget. Jag gjorde klart lock på kortsidorna. (8.30-19).

### Vecka 27

Mån 2 Juli – Runo målade på gaveln och spikade färdigt vid takfoten. Britt-Marie kom till huset 14.30 och målade nedre delen av gaveln och fick färg i håret. Jag kom dit kl 18.00 och åkte hem 21.30, då hade jag sågat och spikat lockläkt i entréen samt sågat till och målat bräder som skall sitta mellan fönster på utsidan. (8-20).

Tis 3 Juli – Spikade gips på mellanväggar på övervåningen tillsammans med Runo. Det hade regnat nästan hela dan så vi kunde inte måla ytterväggarna. Regn. (18-21.30).

Ons 4 Juli – Elis och jag spikade gips på mellanväggar. Britt-Marie och Runo målade utvändigt. (18-21.30).

Tors 5 Juli – B-M målade ytterväggar. Jag och Runo målade spetsen på gaveln samt satte plåt över vindskivan. Vi var tvungna att **sala [?]** på vindskivan något. (18-21).

Lör 7 Juli – Jag isolerade mellanväggar medan Britt-Marie och Runo målade utvändigt, bl.a. samtliga locken så att huset var helt klart utvändigt utom foder runt köksdörren samt foderbräda mellan fönster och panel vid entrédörren. Björn Borg vann Wimbledon mot Rosco Tanner, USA, med 3-2 efter 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2. (8-19).

Sön 8 Juli – Elis och Tore kom. Tore spacklade taket i undervåningen och ett rum i övervåningen medan jag och Elis satte gips på mellanväggar samt drog ventilationsplast så när som på **---lucka och nerdragning [?]** mot spiskåpa. Vi byggde in kanaler i sovrummet uppe samt gjorde innervägg i badrum uppe. (8-14, 18-19).

### Vecka 28

Mån 9 Juli – Jag cyklade till bygget, solen sken och vädret var skönt. Jag satte foderbräda mellan fönster samt städade runt huset. (18-20.30).

Tis 10 Juli – Städade utomhus.

Målade, hyvlade och passade in foder mellan dubbelfönster.

Ett fönster var inte i **dikt [?]** så jag var tvungen att använda falshyveln. (18.30-20.30).

Ons 11 Juli – Byggmöte. Genomgång av återstående arbeten.

Åkte till Julius Sjögren och köpte cementbruk typ 501 ABS, ABS 310 för utspackling av lättbetonggol. **Fick ---- Bostik ----- för utspackling av trägolv – badrum [?]**.

På em. var B-M och jag och tittade på tapeter. Köpte 10 rullar. **Vit med gröna ränder [?]**. (8-10, 10-11.30).

Tors 12 Juli – På eftermiddan var en familj på besök för att titta på lägenheten.

Åkte till bygget och **kortlade [?]** för badkar i badrum. Spikade gips på väggen. (19-21.30).

Fre 13 Juli – B-M, Runo och jag var på bygget. Vi städade övervåningen. Britt-Marie dammsög medan jag och Runo förberedde för läggning av golvsivor med att efterspika golvet (brädorna), lägga lumpplast och lägga ut sivor för vädring. (18-21.30).

Lör 14 Juli – Limmning och utläggning av golvsivor [på] övervåningen. 3 rum. Runo, jag och Stanley. (8-19).

Sön 15 Juli – Laggning av golvsivor återstående rummen + hall + 1 lager i badrum. Allt på övervåningen. B-M städade på ena.

Runo + jag. (8-18.30).

### Vecka 29

Semester har börjat.

Mån 16 Juli – Täckte golvsivor, spacklade kökstaket. Kompletterande skruvning i tak. (8-18).

Tis 17 Juli – Kompletterade isolering i mellanväggarna. Byggde mellanvägg för toalett i nedre plan. Spacklade tak. Elis 16.00-21.30. (8-21.30).

Ons 18 Juli – Stanley 33 år.  
Åkte till landet och firade Stanleys födelsedag.

Tors 19 Juli – Spikade gips på mellanväggar efter att elektrikern var klar vid vid 10-tiden. (8-19).

Fre 20 Juli – Byggde **formar [?]** för hål i lättbetonggolvet.  
Åkte till Julius Sjögren och köpte cement. Åkte sedan med B-M och Fredrik till Modin och titta på tapeter.  
Gjöt igen hål i l-betonggolvet. (8-15, 19-22.30).

Lör 21 Juli – Städade kök och hall. Fyllde springa i cementgolvet med tunn cementblandning tillsammans med Runo. (8-18).

Sön 22 Juli – Runo och jag monterade gips på vägg på toaletten. Byggde innertak.  
B-M städade och spacklade. (8-18).

### Vecka 30

Mån 23 Juli – Gjorde taket i toalettutrymmet klart tillsammans med Runo. Därefter spacklade jag i kökstaket och på övervåningen. Stanley kom kl 10.00 och spacklade övervåningen till kl 18.00. Runo målade utvändigt. Åkte vid 4:a-tiden. (8-19).

Tis 24 Juli – Spacklade tak ö.våning. Mycket arbete med fogarna. Gjorde alla fogarna ö.våning klara. (8-20).

Ons 25 Juli – Åkte och handlade färg och spackel. (9.00-13.00).  
Spackling av taket i vardagsrummet. Gjorde nästan klart när jag fick ont i ryggen.  
Kompletterande spackling i övervåningen. (9-21).

Tors 26 Juli – Namnsdag Jeppe.  
Spacklade i gipsskarvar. Limmade fast glasfiberremсор. Spacklade över dom. Jag hade väldigt ont i ryggen när jag vaknade på morron men när jag hade varit igång ett tag kändes det bättre. (8.30-18).

Fre 27 Juli – Åkte och handlade golvspackel till våtrumsgolven tillsammans med Lennart A.  
Spacklade skarvar i gipsskivor, gjorde kökstaket klart för målning. Spacklade vardagsrumstaket klart i fogarna. (8-21.30).

Lör 28 Juli – Spacklade i fogar mellan gipsskivor och spacklade vardagsrumstaket. Slipade tak + väggar i vardagsrum. Väggar i kök. Köpte persienner till hela huset. Totalt 24 fönster. 1330:-. (8.45-21).

Sön 29 Juli – Slipade samtliga tak och väggar. Det dammade så jag var hel-grå. (8.30-21.30).

### Vecka 31

Mån 30 Juli – B-M tog morgonpasset 06.00-09.00. Städade av hela huset under tid jag sov. Från 10.30. Målade samtliga tak med Scotte Grund utom hallen på plan 2. Färgen tog slut. (6-21.30).

Tis 31 Juli – Målade hall i övervåning med färg som jag hade fått av Stanley. Spacklade vardagsrumstaket, målade köket (taket), spacklade av köksgolvet och förberedde läggning av golvschivor genom att lägga ut dom. (9-20).

Ons 1 Aug – Lade köksgolv. Först plast, sedan korksmulepapp, sedan cellplast 20 mm, sedan golvschivor. B-M kom kl 15.00 men gjorde rent runt fönster, städade och hjälpte mig med köksgolvet.

Målade kökstaket 3:e gången. (8.30-18, 20-22).

Tors 2 Aug – Målade tak i hall uppe och nere. Målade alla sovrum uppe, slipade av vardagsrumstaket ännu en gång. Ändrade eldragning vid entreén eftersom vi inte skulle ha sidoljus.

Fick köksskåp och samtliga garderober. Köket blev fullt. (8.30-20).

Fre 3 Aug – Rickard 1968.

Målade vardagsrumstaket. Hjälpte Lennar att bära garderober på övervåningen. Salade på väggen vid entreén så att den var klar för gips. (8.30-12).

Lör 4 Aug – Monterade kökssnickerier. Överskåp färdigt, underskåp delvis. Runo var där till kl 19.00. (8-20).

Sön 5 Aug – Monterade köksskåp färdigt tillsammans med Runo. Monterade trumma för avloppsrör i halltak. Klädde med gips. (8-18).

### Vecka 32

Mån 6 Aug – Spacklade av hallgolvet. Fixerade golvbrunnarna ö.plan med **araldik**. Förberedde golv ö.plan för mer spackling mot brunnar. (8-21).

Tis 7 Aug – Lade isolering + golvschivor i hallen. (8-20).

Ons 8 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan första gången. Åkte sen till Västersjö för bärplock.

Tors 9 Aug – Västersjö

Fre 10 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan. Började lägga golvsivor på toa nere. (8-21).

Lör 11 Aug – Montage av Trapp med Runo. (8-19).

Sön 12 Aug – Montage av trapp med Runo . Monterade ihop hela trappen, sen fick vi hjälp av grannarna för resning. Städade i vardagsrummen, kompletterade hallgolv + del av golvsivor på toa nere. B-M var och målade bakom köksfläkt + diskmaskin och spis. (8-20.30).

### Vecka 33

Mån 13 Aug – Anna Ehlin 1974.  
Spacklade våtrumsgolv ö.plan.  
Fogade runt fönster med fogmassa. (9-20).

Tis 14 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan nedre plan.  
Utsågning av gips runt fönster.  
Tog loss ytterdörren tillsammans med Runo och riktade den. (8.30-16.30, 19-21.30).

Ons 15 Aug – Tapeter, mattor. **Spaning! [?]** Affären hela dan.

Tors 16 Aug – Spackling våtrumsgolv ö.plan 2 ggr. Nedre plan 1 ggr.  
Ursågning av gips runt fönster. (9-21.30).

Fre 17 Aug – Spacklade dusch- och toagolv. (9-?).

Lör 18 Aug – Monterade karmar till dusch och badrum tillsammans med Elis. Listade vid karmar, listade runt fönster. (8.30-19).

Sön 19 – Listade runt fönster.  
Spikade läkt för panel runt ytterdörr tillsammans med Runo. (8-13, 18-20.30).

### Vecka 34

Mån 20 Aug – Spacklade duschgolv. Listade runt fönster. Fogade. (8-20).

Tis 21 Aug – Drevade runt ytterdörr, fogade samt kapade gipskanter. Spacklade duschgolv.  
Kapade till gips runt toafönster, spacklade samt limmade. Återstående gips tog jag av. Slipade av 3 täkplattor i kök och målade med färg som jag fick av Raimo. Fel kulör. Taket måste målas om. Monterade dörrkarm tillsammans med Runo samt ledstång för trapp, delvis. (8.30-17, 18-22.30).

Ons 22 Aug – Målade kökstaket 4:de och sista gången.  
Spacklade samtliga väggar i hela huset. (8.30-20).

Tors 23 Aug – Slipade samtliga väggar.  
Besök på Skansen. (8.30-13).

Fre 24 Aug – Elida 63 år f.1916.  
Slipade samtliga golv.  
Monterade dörrkarmar tillsammans med Fredrik. B-M städade. (11-20).

Lör 25 Aug – Tapetsering av 2 rum ö-v. tillsammans med Runo. (8.30-21).

Sön 26 Aug – Tapetsering av Fredriks rum tillsammans med Runo. Besvärlig tapet. B-M målade lister runt fönster. Satte panelbräda vid entreen.(8-19).

### Vecka 35

Mån 27 Aug – Arbetsdag  
Slipning av golv i kök, hall, toa + spackling av golv. (18.30-21.30).

### Vecka 36-39

Arbetade ca. 4h varje kväll fram till inflyttning.

Lör 29 Sep – INFLYTTNING.

---

Arbete på huset

till och med den 17 juni:

Jerry – 43 timmar  
Karl-Ivan – 37 timmar  
Tore – 6 timmar  
Elis – 78 timmar  
Runo – 291,5 timmar  
Jag – 605 timmar  
Stanley – 47 timmar  
Britt-Marie – 30,5 timmar  
Svea – 3 timmar

Totalt: 1241 timmar

Från 17 juni och framåt [till sista augusti, cirkatid:



Jag – 500 timmar  
Britt-Marie – 47 timmar  
Runo – 188 timmar  
Elis – 36.5 timmar  
Tore – 5 timmar  
Stanley – 15 timmar

Totalt: 744 timmar

Uppskattad tid september:

Elmer – 232 timmar  
Runo – 192 timmar  
Elis – 72 timmar  
Stanley – 48 timmar

Totalt: 544 timmar

Totaltid hela bygget: 2529 timmar